

PIERRE LEFRANC

architecte DPLG urbaniste



Affaire : Résidence AUGUSTA
92160 ANTONY

Ref :

CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE LA RESIDENCE


COMPTE-RENDU DE RENDEZ-VOUS DE CHANTIER N°02

En date du 3 avril 2013

Présents :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Madame DRUON | FONCIA Syndic |
| - Monsieur B. HOUIS | Cabinet LEFRANC |
| - Monsieur PEYRONNET | Coordinateur SPS |
| - Monsieur J.M. LEBON | Entreprise STRAVICINO |

1. L'ARCHITECTE Constate ce jour que le chantier est commencé
2. Installation de l'échafaudage en cours
3. Une cabane de chantier est installée sur site, une deuxième doit être approvisionnée.
4. Le WC de chantier est en place à l'endroit convenu.
5. L'Entreprise STRAVICINO précise que les travaux de ravalement proprement dits débiteront semaine prochaine.
6. L'entreprise a remis ce jour à la gardienne, comme convenu, le cahier de correspondance à disposition de MM les Copropriétaires.
7. Le Syndic a pris contact avec les services techniques de la mairie pour l'élagage des végétaux côté parc. L'entreprise, souhaitant traiter le mur courant août, devra prévenir celui-ci trois semaines à l'avance lorsque qu'elle aura une date précise.



PIERRE LEFRANC

architecte DPLG urbaniste



8. STRAVICINO → Transmettre PPSPS au coordinateur SPS (Monsieur Peyronnet architecte.peyronnet@wanadoo.fr)

9. L'ARCHITECTE procédera à un examen des toitures au droit des façades échafaudées lors du prochain rendez-vous ce chantier et rendra compte de ses observations au Syndic.

10. Les teintes suivantes ont été données (erreur sur le bleu corrigée)

Garde-corps =	RAL 7031 brillant
Persiennes bois =	<u>RAL 5014 bleu pigeon</u>
Portes étages =	laque brillante ANTEOR 8124 satinée

11. Le prochain rendez-vous de chantier se tiendra le 10 avril 2013 à 8h 30 sur place

Convoquée : - Entreprise STRAVICINO

Diffusion - Copropriétaires, STRAVICINO, Coordinateur SPS

**Pierre LEFRANC
ARCHITECTE DPLG**