

# PIERRE LEFRANC

architecte DPLG urbaniste



**Affaire :** Résidence AUGUSTA

**Ref :**

## CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE LA RESIDENCE

### COMPTE-RENDU DE RENDEZ-VOUS DE CHANTIER N°19


En date du 28 août 2013

#### Présents:

- M ARGOUET  
- M. B. HOUIS  
- M. LEBON J.M.

Président CS  
Cabinet LEFRANC Architecte  
Ent. STRAVICINO

- 1. Prochain rendez-vous de chantier mercredi 4 septembre 2013 à 8h30 sur place**
- 2. L'ARCHITECTE constate que l'échafaudage est déposé (phase 2).**
- 3. L'entreprise STRAVICINO indique que la mise en œuvre de l'échafaudage pour la phase 3 débutera le 30 août (durée prévisionnelle 1 semaine)**
- 4. L'ARCHITECTE constate la pose des couronnements en béton sur la clôture rue. Cet ouvrage tel qu'il est réalisé actuellement est refusé, principalement pour les raisons suivantes : Défaut patent d'alignement de éléments en béton (L'ARCHITECTE rappelle que ces éléments doivent être posés au cordeau... ABC des règles de l'art...) nonobstant les cassures inévitables dues au profil de la rue, très mauvaise qualité des joints en ciment blanc, non respect des joints de fractionnement du muret qui doivent se continuer au niveau des couronnements et les joints à ces endroits doivent être réalisés en mastic élastomère.**



# PIERRE LEFRANC

architecte DPLG urbaniste



5. Par ailleurs monsieur PIN ayant exprimé une suspicion concernant le traitement à l'antirouille des piétements de la grille de clôture, l'ARCHITECTE exige de pouvoir constater de visu lors du prochain rendez-vous de chantier le bien fondé de celle-ci.

## REPONSES AUX OBSERVATIONS DU CAHIER DE LIAISON.

Le cahier de liaison sera regardé la semaine prochaine

**Convoquée prochain RV chantier :** - Entreprise STRAVICINO

**Diffusion :** - Copropriétaires, STRAVICINO, Coordinateur SPS  
Syndic

**P. LEFRANC**  
Architecte DPLG